

Estado do projeto em 17/12/2025

O estado do projeto em 17/12/2025 é de acordo com:

## Compras

Pendentes um filtro de linha e um nobreak. [Cláudia Rosário](#) (Boobam SP) está tocando o processo de aquisição.

## Rede

Os serviços de internet da Vivo estão instalados e operacionais. Há uma rede WiFi provisória controlada pelo modem da operadora.

## Cabeamento

### Cabos a serem passados

- 1 cabo para a câmera do caixa do térreo; e
- 1 cabo para a antena de WiFi do caixa do térreo.

### Cabos passados

Todos os cabos restantes estão passados e identificados/numerados com anilhas.

- Os cabos de 3 das 4 antenas WiFi foram crimpados e testados;

A antena faltante é a de debaixo da escada no térreo.

- Os cabos de 5 das 6 câmeras foram crimpados e testados;

A câmera faltante é a de debaixo da escada no térreo.

- O cabo da central de iluminação foi crimpado e testado;
- O cabo da impressora do primeiro andar não foi crimpado; e

Será crimpado na próxima visita.

- Os cabos das duas estações de trabalho do primeiro andar não foram crimpados.

Aguardando a proteção do mobiliário para crimpar os cabos e preservar os conectores.

## **Câmeras**

Os suportes de todas as câmeras foram instalados.

## **Som**

Os cabos de caixas de som do Primeiro andar foram lançados.

## **Programação**

### **Rede básica**

Em nossa próxima visita será instalada a rede básica (roteador de borda, switches de estações de trabalho, impressora, câmeras e de antenas WiFi). Caso a Claro efetue a instalação conforme agendado, já teremos o link duplo de internet.

### **Câmeras**

Gostaríamos de instalar as câmeras em nossa próxima visita. Temos porém as seguintes pendências:

- Conexões elétricas ainda não estão disponíveis; e
- O cabo de rede da câmera debaixo da escada do Térreo ainda não foi lançado.

## **Conclusão**

Nossa próxima visita está programada para a manhã de sexta-feira (19/12/2025) quando teremos como objetivos:

- Instalação internet Claro;
- Instalação de cabo elétrico e tomadas para entrada e saída do nobreak;
- Lançamento, crimpagem e teste do cabo de rede da câmera de debaixo da escada do Térreo;
- Lançamento, crimpagem e teste do cabo de rede da antena WiFi de debaixo da escada do Térreo;
- Instalação de todas as câmeras;
- Instalação da rede básica (roteador, switches);
- Instalação de todas as antenas WiFi.

Caso possível, pedimos que no dia de amanhã, quinta-feira (18/12/2025), sejam disponibilizadas as tomadas para todas as câmeras e que seja definido o caminho e a visita para que possamos lançar o cabo de rede para a câmera e antena WiFi de debaixo da escada no Térreo.

Caso possível, pedimos que sejam disponibilizadas duas tomadas fêmeas de 20A e duas tomadas macho de 20A para que possamos preparar a conexão elétrica que receberá o nobreak. Vamos disponibilizar cabo elétrico (PP) para este fim.